

Solargenossenschaft Guggen-Sonne, Ettingen

8. Bauetappe – 2018 – 29,64 kWp

Standort: Schulhausanlage „Hintere Matten“, Trakt 5 (Kindergarten),
Gempenweg, 4107 Ettingen

Beschluss: a.o. Mitgliederversammlung vom 2. Dezember 2016

Baubeginn: Sommer 2017

Inbetriebnahme: 29. März 2018

Module: 114 Module Suntech STP 260-20/Wem poly
Leistung: 260 Watt pro Modul = total 29,64 kWp
Fläche: Modul: 1640x992x35mm = total 185,5 m²
Ausrichtung: Ost/West je zur Hälfte
Neigung: ca. 10 Grad fix

Aufständerung: Formsol 260 für Ost-/Westausrichtung

Wechselrichter: 1 x ABB TRIO 27,6-TL-OUTD-S2X
Standort: Infrastrukturräum, Parterre

Kosten: Fr. 53'610.10 oder Fr. 1'809.-- pro kWp
KEV-Einmalauszahlung: ca. Fr. 14'720.-- erwartet

